

दशरथचन्द नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

आ.ब. २०७३/७४ मा सम्पादन गरिने योजनाहरूको प्रगति विवरण विवरण

क्र.स.	योजनाहरूको विवरण/बजेट शिर्षक	जम्मा योजना संख्या	सम्झौता भएका योजना संख्या	सम्झौता हुन बाँकी योजना संख्या	सम्पन्न भएका योजना संख्या	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	भौतिक प्रगति	जम्मा स्वीकृत लागत अनुमान रु.	ठेक्का रकम रु.	कैफियत	
१	नगरपालिका अनुदान तर्फ (निशर्त)	८४	७५	९	५५	२०७४ बैशाख मसान्त सम्म	६५ प्रतिशत	७४२४०६५	७४२४०६५	भुक्तानी बाँकी	
२	नगरपालिका भवन निर्माण (सशर्त)	१	१			मिति २०७३/११/१० मा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य संचालनमा रहेको	०३/१५/२०७४	२० प्रतिशत	७५०००००	४९०८११५	भुक्तानी बाँकी
३	नगरक्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम (सशर्त) (५० % केन्द्रिय र ५०% नगरपालिका)	१	१			मिति २०७३/११/१९ मा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य संचालनमा रहेको	०२/२५/२०७४	३० प्रतिशत	२४५८००००	२४०५६९२४	भुक्तानी बाँकी
४	पक्की सडक, पक्की ढल अन्तर्गत (सशर्त) केन्द्रिय मात्र										
४.१	जर्ग सडक स्तरोन्नति	१	१			मिति २०७३/१०/१८ मा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य संचालनमा रहेको	०१/२५/२०७४	३० प्रतिशत	४६०८०००	२३९९४३६	भुक्तानी बाँकी
४.२	बन डिभिजन सडक स्तरोन्नति	१	१			मिति २०७३/१०/२० मा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य संचालनमा रहेको	०१/२५/२०७४	३० प्रतिशत	४६०८०००	३०५५९८१	भुक्तानी बाँकी
५	जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ति (सशर्त) (६५% केन्द्रिय, २०% नगरपालिका र १५% उपभोक्ता)	१ (४५ पोल)	१			मिति २०७३/११/१८ गते सम्झौता भई उपभोक्ता समिति संग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेको	२०७३ चैत्र मसान्त	३० प्रतिशत	५१०६०९१	५१०६०९१	१५% भुक्तानी
	जम्मा		८९					५३८२६१५६	४६९५०६१२		

२०७३/११/१३
ई. जय सिंह बोहरा
इन्जिनियर
दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी
ने.ई.प.द.नं. ६५५४ "सिमिल ४"